

Relatório Pagamento Construtora

Proprietário:

HOSPITAL DE CÂNCER DE MATO GROSSO

Projeto:

REFORMA CENTRO DE CUIDADOS ONCO-
HEMATOLÓGICOS E CLÍNICA MÉDICA
PRUDENCIANA NOGUEIRA DE MORAES



Empresa Contratada:

CONSTRUART

Contrato firmado em 28 de julho de 2021. Obra iniciada em 01 de Agosto de 2022.

			Nº das NF
- Valor Original do Contrato:			
		R\$ 2.699.995,83	
1	ENTRADA/MOBILIZAÇÃO	VALOR PAGO R\$ 809.998,75	80
2	30/08/2022	VALOR PAGO R\$ 276.238,29	81
3	30/09/2022	VALOR PAGO R\$ 205.198,49	82
4	30/10/2022	VALOR PAGO R\$ 255.949,73	83
5	30/11/2022	VALOR PAGO R\$ 221.059,78	85
6	30/12/2022	R\$ 448.605,07	
	Medição Realizada	R\$ 171.241,79	
	Valor Pago Medição Aditivo	R\$ 30.000,00	88
	VALOR PAGO Com Aditivo R\$ 201.241,79		
	VALOR PAGO R\$ 277.363,28		1
7	30/01/2023	R\$ 210.445,42	
	Medição Realizada	R\$ 141.952,51	
	Ad. 50% Reforço Estrutural	R\$ 34.534,49	
	Ad. Retirada arv e calçada	R\$ 22.458,98	
	Ad. Aumento jardim	R\$ 38.876,52	
	Ad. 50% Rede e Eletrica	R\$ 32.177,50	
	VALOR PAGO Com Aditivo R\$ 270.000,00		2
8	28/02/2023	R\$ 272.500,30	
	VALOR PAGO Com Aditivo R\$ 150.000,00		3
	VALOR PAGO ADITIVO R\$ 34.922,76		4
	VALOR PAGO R\$ 20.000,00		5
	VALOR PAGO R\$ 264.917,07		6

- Aditivos

1	Construção Reforço Estrutural	R\$ 99.068,98
2	Adequação da Capela Ecumênica dentro do espaço	R\$ 31.319,35
3	Retirada de Árvore e Recomposição Calçada	R\$ 22.458,98
4	Aumento de Área Jardim	R\$ 38.876,52
5	Tomadas de Rede e Elétrica	R\$ 64.355,00
6	Pintura Externa Acima da Obra	R\$ 34.922,76

Valor Total Contrato	R\$ 2.699.995,83
Valor Total Aditivo	R\$ 291.001,59
Valor Total Investido	R\$ 2.990.997,42

VALOR PAGO À CONSTRUTORA ATÉ O MOMENTO	R\$ 2.986.889,94
RESTA PAGAR À CONSTRUTORA	R\$ 4.107,48
Descontar da Medição Final	R\$ 4.107,48
RESTA PAGAR À CONSTRUTORA	-R\$ 0,00

*Verificar Relatório Anexo.

Outras empresas:

RESTA PAGAR MARCENARIA	R\$ 50.947,00
-------------------------------	----------------------

Certificado de Pagamento pelo Engenheiro:

O Engenheiro confirma que com base em observações no local e com o melhor de seu conhecimento, este pedido de pagamento reflete com precisão a progressão do trabalho e que este trabalho atende aos requisitos contratuais suficientes o bastante para justificar o pagamento.

Cuiabá, 14 de Junho de 2023.